

Reabilitarea Retelelor de Canalizare

NR. CRT.	Denumirea strazii	Perioada de executie cf. grafic depus	Stadiu la 27.02.2008	Rest de executat Data inceperii Final	OBS
1	Bargaului	ian 20-mart15 2008	pomparea panzei freatice, inceperea lucrarii de canalizare	aprox. 01.04.2008	lucrarile de refacerea carosabilului pot incepe doar in momentul cand retelele de canalizare sunt preluate de catre APASERV.
2	Dorna	mar.10-apr.15 2008	pomparea panzei freatice, lucrari de canalizare	01.04.2008	
3	Brancusi	feb.25-mai 01 2008	80 m calnalizare executata	500 m canalizare, refacere carosabil	
4	Crinului	sept.2007- mart.10.2008	lucrari de canalizare	100 m canalizare, refacere carosabil	
5	Georgescu	sept.2007- mai.01.2008	lucrari de canalizare	230 m canalizare, refacere carosabil	
6	Zutphen	sept.2007- dec.2007	lucrari de canalizare terminate	refacere carosabil 05.03 - 01.05.2008	
7	Turturelelor	sept.2007- nov.2007	lucrari de canalizare terminate	refacere carosabil	
8	Hasdeu	sept.2007-	lucrarile sunt terminate		
9	Retezatului	sept.2007- oct.2007	lucrari de canalizare terminate	lucrarile de refacere carosabil nu ne apartin	
10	Lucaciu	mart.03.08- mai.01.2008		03.03.2008	
11	Mures	iul.-sept.2007	lucrari de canalizare terminate	lucrari de refacere carosabil terminat	
12	Oituz	aug-oct.2007	lucrari de canalizare terminate	lucrari de refacere carosabil terminat	
13	Prahova	feb.2008- iun.2008	lucrari de canalizare	100 m canalizare, refacere carosabil	
14	Inaului	dec.2007 mart.2008	lucrari de canalizare	100 m canalizare, refacere carosabil	
15	Sanatatii	oct.2007 nov.2007	lucrari de canalizare terminate	refacere carosabil	
16	Muncii	sept.2007- oct.2007	lucrari de canalizare terminate	lucrari de refacere carosabil terminat	
17	Careiului	23.feb.2008 iun.01.2008	inceperea lucrarilor de canalizare	refacere pista pentru biciclisti	
18	Zenit	nov.2007 febr.2008	lucrari de canalizare terminate	refacere carosabil	
19	Belsugului	nov.2007 febr.2008	lucrari de canalizare terminate	refacere carosabil	
20	Paulestiului	iun.2007 febr.2008	lucrari de canalizare terminate	lucrarile de refacere carosabil nu ne apartin	

21	Strandului	aug-oct.2007	lucrari de canalizare terminate	traseu refacut	
22	Fagarasului	oct.2007 febr.2008	lucrari de canalizare terminate	asfaltarea trotuarului	
Reabilitarea Statiilor de Pompare					
1	SP Carpati		lucrarile sunt terminate		
2	SP Soarelui		lucrarile sunt terminate		
3	SP Micro 17		lucrarile sunt terminate		
4	SP Bebel	cf grafic	lucrari de demontare a instalatiei hidraulice	lucrari la instalatia electrica	
5	SP Fabricii	cf grafic	lucrari de demontare a instalatiei hidraulice	lucrari la instalatia electrica	
6	SP Srand	cf grafic	lucrari de asamblare a instalatiei hidraulice	lucrari la instalatia electrica	
7	SP Sud	cf grafic	lucrari de asamblare a instalatiei hidraulice	lucrari la instalatia electrica	