

SCHIMBARE RETEA DE GAZ-LUCRARI E.ON.GAZ ROMANIA

NR. CRT.	Denumirea strazii	Perioada de executie cf. grafic deus	Stadiu la 27.02.2008	Rest de executat Data inceperii Final	OBS
1	DECEBAL	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil refacut trotuar refacut	finalizare 5/30/2008
2	M.Klein	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil refacut trotuar de refacut	
3	M.Eminescu	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil refacut trotuar de refacut	
4	M.Cel Batran	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
5	Gh.Sincai	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
6	A.Popp	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
7	Pastravului	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
8	I.B.Deleanu	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
9	Kogalniceanu	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil refacut trotuar de refacut	
10	S.Petofi	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
11	Ham Ianos	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil refacut	
12	Brancoveanu	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
13	P.Bran	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
14	Arenei	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
15	Luceafarului	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
16	Parcului	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
17	Neculce	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
18	G.Lazar	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil refacut trotuar de refacut	
19	Retezatului	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
20	Lovinescu	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
21	Cuza	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil refacut trotuar refacut	
22	Calinescu 1	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
23	Calinescu 2	TRIMI-II 2008	continua: partea II a 05.05-31.05.2008	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
24	Ilisesti	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
25	Humulesti	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
26	Ipotesti	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
27	Mircesti	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	

NR. CRT.	Denumirea strazii	Perioada de executie cf. grafic deus	Stadiu la 27.02.2008	Rest de executat Data inceperii Final	OBS
28	Deltei	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
29	Argesului	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
30	Chendi	TRIMI-II 2008	continua: partea II a 05.05-31.05.2008	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
31	A.Pann	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
32	Begoniei	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
33	Petuniei	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
34	Fabricii	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
35	Maiorescu	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
36	Crisan	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
37	Ureche	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
38	Mica	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
39	Egalitatii	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
40	Fraternitatii	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
41	Ghica	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
42	Bacovia	TRIM I 2008	incepe: 10.03-28.04.2008	tronson Saligny- Trandafirilor	
43	P-ta 25 Oct.	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
44	Negruzzi	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
45	Decembrie	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Carosabil de refacut trotuar de refacut	
46	A.Sever	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Str.de pamant	
47	Lazarului	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Str.de pamant	
48	Izvorului	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Str.de pamant	
49	Lacului	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Str.de pamant	
50	Albatrosului	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Str.de pamant	
51	Berzei	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata	Str.de pamant	
52	P.Istrati	IUN.2007 DEC.2007		Str.de pamant	
53	Ardealului	trim I-II 2008			
54	Rodnei	trim I-II 2008	incepe 3.03-28.04.2008	tronson Baritiu- Chendi	
55	Gladiolei	trim I-II 2008	incepe 25.03.2008	Gladiolei - 14 Mai	

NR. CRT.	Denumirea strazii	Perioada de executie cf. grafic depus	Stadiu la 27.02.2008	Rest de executat Data inceperii Final	OBS
56	Nufarului	trim I-II 2008			
57	A.Saligny	trim I-II 2008	incepe 10.03-31.03.2008	tronson Teilor-Rodnei	
58	Teilor	trim I-II 2008	incepe 10.03-14.04.2008	tronson Deltei-Gallu	
59	H.Coanda	trim I-II 2008			
60	P-ta Libertatii	trim I-II 2008	incepe 3.03-17.03.2008		
61	Bratianu	trim I-II 2008	incepe 16.06-19.07.2008		
62	P-ta Saligny	IUN.2007 DEC.2007	retea terminata		
63	Fagetului	IUN.2007 DEC.2007		Str.de pamant	